

工事番号 土木 第23号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事名 | 桜ヶ丘3丁目7号通り排水路補修工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | ・U-240 撤去L=52m
・U-240 新設L=52m |
| 4 | 設計変更内容 | 1. プレキャストU型側溝の一部変更
2. 敷鉄板の増
3. 数量の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果、プレキャストU型側溝舗装部が24m、張芝部が28mであったことから舗装部を減工し、張芝部を増工するため
2. 工区内住民より既設排水構造物撤去後、自家用車の通行の支障となるため、工事期間中は敷鉄板を設置してほしいとの要望があったため
3. 概数の確定により、廃棄物等の処理量を変更するため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 5 月 30 日
完成 令和 6 年 7 月 29 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 5 月 30 日
完成 令和 6 年 7 月 29 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町西10条南7丁目4番地
名称 釧協建設有限会社
代表取締役 黒川 好夫 |
| 9 | 当初契約金額 | 1,848,000円（税込） |
| 10 | 変更後契約金額 | 2,233,000円（税込） |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 7 月 25 日 |