

工事番号 土木 第7号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事名 | 西竹38線連絡道路改良工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 改良工 L=140.0m W=4.0m 排水工1式 |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.支障木の新規計上
3.法面整形工、法面工の変更
4.すきとり土運搬場所の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.現地調査の結果、支障木があり、伐採及び処分費を新規計上したため
3.現地調査の結果、法面整形工・法面工の面積が現場と不一致だったため
4.他工事との調整により、すきとり土を他工事で流用するため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 6 月 3 日
完成 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 6 月 3 日
完成 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町南中5番地12
名称 牧野建設株式会社
代表取締役 古川 祥二 |
| 9 | 当初契約金額 | 35,365,000円(税込) |
| 10 | 変更後契約金額 | 37,422,000円(税込) |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 8 月 28 日 |