

工事番号 土木 第12号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |  |                  |  |  |
|----|---------|--|------------------|--|--|
| 1  | 工事名     | 武佐北11号道路防雪柵設置工事（交付金）                       |                  |  |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                                       |                  |  |  |
| 3  | 概要      | 防雪柵設置（吹払柵）L=70.0m                          |                  |  |  |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 工期延長<br>2. 現場管理費率の増                     |                  |  |  |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 鋼管杭の納入時期が遅れたため<br>2. 工期変更に伴い、冬期日数が増えるため |                  |  |  |
| 6  | 現工期     | 着工   | 令和 6 年 6 月 4 日   |  |  |
|    |         | 完成   | 令和 6 年 11 月 5 日  |  |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工   | 令和 6 年 6 月 4 日   |  |  |
|    |         | 完成   | 令和 6 年 12 月 20 日 |  |  |
| 8  | 受注者     | 住所   | 中標津町字俵橋1329番地20  |  |  |
|    |         | 名称   | 北栄建設有限会社         |  |  |
|    |         | 代表取締役                                      | 小野 美智子           |  |  |
| 9  | 当初契約金額  | 25,465,000円（税込）                            |                  |  |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 25,531,000円（税込）                            |                  |  |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 4 日                            |                  |  |  |