

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 豊岡35線道路改良工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=216.0m W=5.5m 函渠工、排水工 一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.側溝U-300B及び敷鉄板、ひび割れ誘発目地の設計数量の変更
2.交通誘導警備員の減
3.土砂等運搬費の増
4.ポンプ排水の変更
5.現場発生品運搬の増
6.材料加熱費の追加
7.数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.設計図書間の不一致のため
2.広報及び工事看板による十分な周知によって、一般車両の進入が防止されているため
3.堆積ヤードが現場内で確保できないため
4.函渠工築造部において、多量の湧水が確認されたため
5.現場発生品を町管理ヤードまで運搬するため
6.函渠工について、生コンクリートの打設日が10月21日以降になるため
7.概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 17 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 2 月 14 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 17 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 2 月 14 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町緑町南2丁目1番地1
小針・山洋経常建設共同企業体
代表者 中標津町緑町南2丁目1番地1
小針土建株式会社
代表取締役社長 小針 武志 | |
| 9 | 変更前契約金額 | 164,120,000円(税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 176,572,000円(税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 12 月 9 日 | | |