

業務番号 水整委 第4号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                                                                              |                 |  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 1  | 業務名     | 重要給水施設配水管改修実施設計委託業務                                                          |                 |  |
| 2  | 業務場所    | 中標津町                                                                         |                 |  |
| 3  | 概要      | 開削工法 φ250mm L=780m                                                           |                 |  |
| 4  | 設計変更内容  | 委託期間の延長                                                                      |                 |  |
| 5  | 設計変更理由  | 当初予定していた水道管設計位置について、以前、道路改良工事時に軟弱地盤対策を行った区間が既存歩道内に複数箇所あり、埋設位置の再検討を行う必要が生じたため |                 |  |
| 6  | 現委託期間   | 着手                                                                           | 令和 7 年 11 月 4 日 |  |
|    |         | 完了                                                                           | 令和 8 年 2 月 16 日 |  |
| 7  | 変更後委託期間 | 着手                                                                           | 令和 7 年 11 月 4 日 |  |
|    |         | 完了                                                                           | 令和 8 年 3 月 16 日 |  |
| 8  | 受託者     | 住所                                                                           | 帯広市西7条北1丁目11番地  |  |
|    |         | 名称                                                                           | 北王コンサルタント株式会社   |  |
|    |         |                                                                              | 代表取締役 石川 健司     |  |
| 9  | 当初契約金額  | 5,082,000円 (税込)                                                              |                 |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 5,082,000円 (税込)                                                              |                 |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 2 月 12 日                                                              |                 |  |