

工事番号 土木 第8号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 開陽26線道路改良工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=170.0m W=4.0m 排水工一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 概数の確定
2. 横断管渠工の位置の変更
3. 工期の延長 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 各工種の数量が確定したため
2. 当初設計の横断管の新設位置が現況水路の流入流出方向と合わないため、水路方向に合わせた位置に変更する
3. 横断管の位置変更に伴う調整に期間を要するため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 8 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 9 月 24 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 8 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 10 月 16 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東20条北5丁目3番地
有限会社共栄土木運輸
代表取締役 菅野 智 | |
| 9 | 当初契約金額 | 37,785,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 38,368,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 8 月 26 日 | | |